



Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptObraPublicaDet

Municipio de Hueytlalpan
PUEBLA
Avances de Obra
Al 31/dic./2021

Fecha y hora de Impresión | 24/may./2022
 11:55 p. m.

Clave Presupuestal: OP109-300-6151-2

Nombre del Proyecto: PROGRAMACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PRIORITARIAS EN LAS COMUNIDADES Y CABECERA

Número de la Obra: FISM/2021/011

Nombre: CONSERVACION O REHABILITACION DE CALLE EN LA LOCALIDAD CRUZ DE CHACA, EN EL MUNICIPIO DE HUEYTLALPAN

Descripción: CONSERVACION O REHABILITACION DE CALLE EN LA LOCALIDAD CRUZ DE CHACA, EN EL MUNICIPIO DE HUEYTLALPAN

Tipo de Obra: Rehabilitación

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: TM-FISM-2021-011

Tipo de Contrato: Invitación a Proveedores

Localidad: CRUZ DE CHACA

Fecha Inicio: 21/04/2021

Ubicación: HUEYTLALPAN

Fecha Fin: 20/05/2021

Monto Vigente del Ejercicio: \$1,271,082.45

Status:

Monto Original del Contrato: \$1,271,082.45

Monto Modificado del Contrato: \$1,271,082.45

Empresa Contratada: TLAKAME OWICHIWAMEN S.A. DE C.V.

Domicilio: CALLE ATEMPA S/N

Colonia: IXQUIHUACAN

C.P.: 73338

Estado: PUEBLA

Telefono: 7971113166

RFC: TOW130329164

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
17	CMOPHP/FISM-2021/011	Activo	21/04/2021	20/05/2021

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
502	FISM	\$1,271,082.45



**Municipio de Hueytlalpan
PUEBLA
Avances de Obra
Al 31/dic./2021**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 24/may./2022
11:55 p. m.

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
49700051	C00249	11/05/2021	BANCOMER 0116041302 FISM 20211112-02-015	53	TLAKAME OWICHIWAMEN S.A. DE C.V.	53 - Obra Pública : FISM/2021/011 - CONSERVACION O REHABILITACION DE CALLE	\$818,750.90
66575031	C00528	13/10/2021	BANCOMER 0116041302 FISM 20211112-02-015	54	TLAKAME OWICHIWAMEN S.A. DE C.V.	54 - Obra Pública : FISM/2021/011 - CONSERVACION O REHABILITACION DE CALLE	\$452,331.55
Total							\$1,271,082.45

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
DESASO04	DESHIBRE EN ZONAS DE ALTA VEGETACION	0.15	1,925.54	0.00	0.00	0.00
EXC013	EXCAVACIONES (INCISO 3.01.01.003-H.02),D) EN REBAJAS DE LA CORONA DE	13.66	173,666.13	43,398.13	24.99	24.99
COMT003	COMPACTACION A) EN EL TERRENO NATURAL EN EL AREA DE LOS DESPLAN	1.69	21,532.44	6,324.84	29.37	29.37
REAFINAMINETO	REAFINAMIENTO BONIFICACION	0.42	5,301.65	0.00	0.00	0.00
3060 17	INCREMENTO O REVELACION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN O ESPECIAL	2.39	30,435.38	0.00	0.00	0.00
CUNE001	TADA FORMACIÓN DE CUNETAS	1.02	12,947.50	3,321.82	25.66	25.66
EXMA002-A	EXTRACCION DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y DE LOS DESPERDICK	22.51	286,097.09	137,071.89	47.91	47.91
OPCR001-A	OPERACION DE CRIBADO DE LOS MATERIALES PARA LA MALLA DE 76 MM (3"	5.63	71,574.38	34,291.98	47.91	47.91
CARG001	CARGA DE LOS MATERIALES ALMACENADOS	2.92	37,056.56	17,754.16	47.91	47.91
ACAMELL001	OPERACION DE ACAMELLONAMIENTO (INCISO 072-H.09) ACAMELLONAMIENT	1.60	20,398.92	9,773.32	47.91	47.91
OPME005-A	OPERACION DE TENDIDO, CONFORMACION Y AFINAMIENTO PARA EL ACABAI	5.62	71,396.23	34,206.63	47.91	47.91
COMT002	SI SUPERFICIAL COMPACTACION 2) PARA EL 90%. AASHTO ESTANDAR	5.03	63,891.38	30,610.98	47.91	47.91
AGUA002	AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIONES (INCISO 3.01.01.005-H.08	2.12	26,951.88	4,489.64	16.66	16.66
ACA001	ACARREOS DE AGUA PARA COMPACTACIONES (INCISO 085-H.02).	1.08	13,762.56	4,204.16	30.55	30.55
SOACA013-1	ACARREOS PARA TERRACERIAS 1) PARA EL PRIMER KILOMETRO	5.57	70,772.68	33,907.88	47.91	47.91
SOACA013-2	ACARREOS PARA TERRACERIAS 2)PARA KILOMETROS SUBSECUENTES.	28.59	363,372.13	92,976.12	25.59	25.59
Total		% 100	\$1,271,082.45	\$452,331.55	% 35.59	%35.59



**Municipio de Hueytlalpan
PUEBLA
Avances de Obra
Al 31/dic./2021**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 24/may./2022
11:55 p. m.

Clave Presupuestal: OP109-300-6141-2

Nombre del Proyecto: PROGRAMACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PRIORITARIAS EN LAS COMUNIDADES Y CABECERA

Número de la Obra: FISM/2021/017

Nombre: CONSTRUCCION DE PARQUE MUNICIPAL DE HUEYTLALPAN, PUEBLA (SEGUNDA ETAPA)

Descripción CONSTRUCCION DE PARQUE MUNICIPAL DE HUEYTLALPAN, PUEBLA (SEGUNDA ETAPA)

Tipo de Obra: Nueva

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: TM-FISM-2021-017

Tipo de Contrato: Invitación a Proveedores

Localidad: HUEYTLALPAN

Fecha Inicio: 05/07/2021

Ubicación: HUEYTLALPAN

Fecha Fin: 13/10/2021

Monto Vigente del Ejercicio: \$1,583,136.33

Status:

Monto Original del Contrato: \$1,583,136.33

Monto Modificado del Contrato: \$1,583,136.33

Empresa Contratada: JOAQUIN HERNANDEZ RODRIGUEZ

Domicilio: CARRETERA A CUETZALAN KM. 1 No. 115

Colonia: TLALCONTENO

C.P: 73680

Estado: PUEBLA

Telefono: 0000

RFC: HERJ750125RL

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
21	CMOPHP/FISM-2021/017	Activo	05/07/2021	13/10/2021

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
502	FISM	\$1,583,136.33

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	---------	--------------	----------	-------



**Municipio de Hueytlalpan
PUEBLA
Avances de Obra
Al 31/dic./2021**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 24/may./2022
11:55 p. m.

00520722	C00359	27/07/2021	BANCOMER 0116041302 FISM 20211112-02-015	FNJHR209	JOAQUIN HERNANDEZ RODRIGUEZ	FNJHR209 - Obra Pública : FISM/2021/017 - CONSTRUCCION DE PARQUE MUNICIPAL DE	\$403,476.70
295607	C00420	19/08/2021	BANCOMER 0116041302 FISM 20211112-02-015	FNJHR215	JOAQUIN HERNANDEZ RODRIGUEZ	FNJHR215 - Obra Pública : FISM/2021/017 - CONSTRUCCION DE PARQUE MUNICIPAL DE	\$447,731.28
699194	C00525	13/10/2021	BANCOMER 0116041302 FISM 20211112-02-015	FNJHR218	JOAQUIN HERNANDEZ RODRIGUEZ	FNJHR218 - Obra Pública : FISM/2021/017 - CONSTRUCCION DE PARQUE MUNICIPAL DE	\$439,903.91
952487	C00488	28/09/2021	BANCOMER 0116041302 FISM 20211112-02-015	FNJHR217	JOAQUIN HERNANDEZ RODRIGUEZ	FNJHR217 - Obra Pública : FISM/2021/017 - CONSTRUCCION DE PARQUE MUNICIPAL DE	\$292,024.44
Total							\$1,583,136.33

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
DALA025	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=	0.58	9,104.28	0.00	0.00	0.00
FIR006	FIRME DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C=150 KG/C	0.70	11,060.11	0.00	0.00	0.00
MUBLO024	MURO DE BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE 15 X 20 X 40 CM EN 15 CENTIME1	0.33	5,248.41	0.00	0.00	0.00
LOSA009A	LOSA PREFABRICADA A BASE DE VIGUETA DE ALMA ABIERTA Y BOVEDILLA C	3.08	48,758.80	0.00	0.00	0.00
31576	CADENA DE 15 X 20 CON CONCRETO F'C=150 CADENA DE 15 X 20 CM CON C	0.58	9,104.28	0.00	0.00	0.00
PICAC001	FINO DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 EN 3 CM DE ESPESOR ACABADO PL	2.56	40,582.91	0.00	0.00	0.00
32246	SUMINISTRO Y ELABORACION DE ACABADO OXIDADO EN CONCRETO MARCA	3.39	53,610.08	53,610.08	100.00	100.00
EU038-1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAJA DE CANTERA AMÉRICA LAMINADA DE 4	2.15	34,110.59	0.00	0.00	0.00
LUMFAROL	LUMINARIO TIPO FAROL COLONIAL CON MENSULA EN FIERRO FORJADO PAR	0.57	8,966.71	8,966.71	100.00	100.00
KIOSCO025	SUMINISTRO Y COLOCACION DE KIOSCO A BASE DE POSTES DE 4" DE ACERC	44.29	701,143.25	56,193.63	8.01	8.01
LETRAS-001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRAS DESTINO (HUEYTLALPAN) A BASE D	9.91	156,892.22	0.00	0.00	0.00
56000	SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE REFLECTORES DE 150 WATT	0.18	2,812.74	0.00	0.00	0.00
ELEC036-2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE CONICO CIRCULAR DE 5.00 MTS. DE ,	3.47	54,875.24	54,875.24	100.00	100.00
LUMFAROL-3	LUMINARIO TIPO FAROL PARA COLOCAR EN POSTE INCLUYE: FOCO LED.	4.56	72,142.53	72,142.53	100.00	100.00
51042-25	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SPOT SPOT LED EMPOTRABLE PARA PISO R	0.83	13,090.60	13,090.60	100.00	100.00
CABLECUTHW12	CABLE DE COBRE C/AISLAM. THW-LS/THHW-LS 90°C, 600V CAL. 12 AWG MCA.	0.36	5,675.88	5,675.88	100.00	100.00
CABLECUTHW10	CABLE DE COBRE C/AISLAM. THW-LS/THHW-LS 90°C, 600V CAL. 10 AWG MCA.	0.90	14,281.92	14,281.92	100.00	100.00
CABLECUTHW8	CABLE DE COBRE C/AISLAM. THW-LS/THHW-LS 90°C, 600V CAL. 8 AWG MCA. C	0.48	7,608.15	7,608.15	100.00	100.00



Municipio de Hueytlalpan
PUEBLA
Avances de Obra
Al 31/dic./2021

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 24/may./2022
11:55 p. m.

TABALUM001	TABLERO DE ALUMBRADO CON ZAPATAS PRINCIPALES No. CAT. NQ183L100(f	0.63	10,001.94	10,001.94	100.00	100.00
JUEGINF002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MODULO DE JUEGOS INFANTILES DE MARC/	11.41	180,608.49	0.03	0.00	0.00
71441-1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCA CON RESPALDO LINEA QUERETARO	6.71	106,302.05	106,302.05	100.00	100.00
ELEC005-1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DOBLE POLARIZADO CON PLAC/	0.05	810.79	810.79	100.00	100.00
JUEGINF002	JUEGO INDIVIDUAL (CABALLITO) EN UN BASE DE RESORTE ESPECIAL EN ACE	0.87	13,778.79	13,778.79	100.00	100.00
JUEGINF003	COLUMPIO, CON 2 CANASTILLAS EN PLÁSTICO SUJETAS CON CADENA GALV/	1.43	22,565.57	22,565.57	100.00	100.00
Total		% 100	\$1,583,136.33	\$439,903.91	% 27.79	%27.79



**Municipio de Hueytlalpan
PUEBLA
Avances de Obra
Al 31/dic./2021**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 24/may./2022
11:55 p. m.

Clave Presupuestal: OP109-300-6151-2

Nombre del Proyecto: PROGRAMACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PRIORITARIAS EN LAS COMUNIDADES Y CABECERA

Número de la Obra: FISM/2021/019

Nombre: REHABILITACION DE CALLE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE HUEYTLALPAN (BACHEO)

Descripción REHABILITACION DE CALLE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE HUEYTLALPAN (BACHEO)

Tipo de Obra: Rehabilitación

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: TM-FISM-2021-019

Tipo de Contrato: Invitación a Proveedores

Localidad: HUEYTLALPAN

Fecha Inicio: 16/08/2021

Ubicación: HUEYTLALPAN

Fecha Fin: 14/10/2021

Monto Vigente del Ejercicio: \$1,246,456.23

Status:

Monto Original del Contrato: \$1,246,456.23

Monto Modificado del Contrato: \$1,246,456.23

Empresa Contratada: CONSTRUCTORA KISTAKU SA DE CV

Domicilio: CALLE TLAYEHUALANCINGO S/N

Colonia: CENTRO

C.P: 73330

Estado: PUEBLA

Telefono:

RFC: CKI190117LC0

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
22	CMOPHP/FISM-2021/019	Activo	16/08/2021	14/10/2021

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
502	FISM	\$1,246,456.23

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	---------	--------------	----------	-------



**Municipio de Hueytlalpan
PUEBLA
Avances de Obra
Al 31/dic./2021**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 24/may./2022
11:55 p. m.

737720	C00486	20/09/2021	BANCOMER 0116041302 FISM 20211112-02-015	HUEY05	CONSTRUCTORA KISTAKU SA DE CV	HUEY05 - Obra Pública : FISM/2021/019 - REHABILITACION DE CALLE PRINCIPAL EN EL	\$638,245.90
8208043	C00526	13/10/2021	BANCOMER 0116041302 FISM 20211112-02-015	HUEY-06	CONSTRUCTORA KISTAKU SA DE CV	HUEY-06 - Obra Pública : FISM/2021/019 - REHABILITACION DE CALLE PRINCIPAL EN EL	\$608,210.33
Total							\$1,246,456.23

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
TRA001	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MEI	0.81	10,144.71	4,834.90	47.66	47.66
COR008	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO A 15CM I	5.95	74,198.60	25,250.35	34.03	34.03
DEM010	DEMOLICION A MANO DE CONCRETO ARMADO EN FIRMES Y PISOS SIN RECU	6.69	83,382.74	39,219.14	47.04	47.04
PAAS022	BARRIDO A MANO DE LA SUPERFICIE A TRATAR	0.03	411.13	195.95	47.66	47.66
RELL006	RELLENO Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) EN BASE PAR,	5.60	69,757.86	33,249.53	47.66	47.66
MALL006	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO EN MALLA DE ACERO 6X6-10/10 EN F	4.58	57,090.41	26,136.13	45.78	45.78
CON008	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA RAPIDA VACIADO CON CARRETIL	45.04	561,420.12	264,270.34	47.07	47.07
ACEL01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ECELERANTE PARA CONCRETO PROPORCIC	5.48	68,329.97	32,721.39	47.89	47.89
PICAC008	ACABADO RASTREADO ASPERO SOBRE PISOS DE CONCRETO PATRA EVITAF	2.08	25,956.25	12,370.60	47.66	47.66
REG014	RENIVELACION DE CAJA CON REJILLA DE 60*60 HASTA 20 CM ASENTADO COI	0.23	2,925.80	2,925.80	100.00	100.00
REJIIRVING	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA ELECTRO SOLDADA TIPO IRVINGTR	1.31	16,286.77	16,286.77	100.00	100.00
360 18	INCREMENTO O RENIVELACION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN O ESPECIAL	0.43	5,363.72	2,145.49	40.00	40.00
BROCA001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO CON MORTE	1.54	19,225.14	13,457.60	70.00	70.00
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBRO	0.73	9,055.80	4,315.95	47.66	47.66
ACA004	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE DE TIERRA, ARENA, GRAVA, CASCAJ	3.21	39,991.85	21,520.06	53.81	53.81
ACA005	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE DE TIERRA, ARENA, GRAVA, CASCAJ	1.05	13,055.35	7,025.38	53.81	53.81
9010 03	ACARREO 1ER KILOMETRO DE MATERIALES PETREOS ARENA, GRAVA PRODI	1.04	12,921.05	6,973.01	53.97	53.97
9040 03	ACARREO KILOMETROS SUBSECUENTES 1º DE MATERIALES PETREOS AREN	14.20	176,938.96	95,311.94	53.87	53.87
Total		% 100	\$1,246,456.23	\$608,210.33	% 48.80	%48.80



**Municipio de Hueytlalpan
PUEBLA
Avances de Obra
Al 31/dic./2021**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 24/may./2022
11:55 p. m.

Clave Presupuestal: OP109-300-6131-2

Nombre del Proyecto: PROGRAMACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PRIORITARIAS EN LAS COMUNIDADES Y CABECERA

Número de la Obra: FISM/2021/020

Nombre: AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO UBICADO EN LA 5TA SECCION DE LA LOCALIDAD DE HUEYTLALPAN

Descripción AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO UBICADO EN LA 5TA SECCION DE LA LOCALIDAD DE HUEYTLALPAN

Tipo de Obra: Ampliación

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: TM-FISM-2021-020

Tipo de Contrato: Invitación a Proveedores

Localidad: HUEYTLALPAN

Fecha Inicio: 16/08/2021

Ubicación: HUEYTLALPAN

Fecha Fin: 14/10/2021

Monto Vigente del Ejercicio: \$969,742.41

Status:

Monto Original del Contrato: \$969,742.41

Monto Modificado del Contrato: \$969,742.41

Empresa Contratada: CONSTRUCTORA KISTAKU SA DE CV

Domicilio: CALLE TLAYEHUALANCINGO S/N

Colonia: CENTRO

C.P: 73330

Estado: PUEBLA

Telefono:

RFC: CKI190117LC0

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
25	CMOPHP/FISM-2021/020	Activo	16/08/2021	14/10/2021

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
502	FISM	\$969,742.41

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	---------	--------------	----------	-------



**Municipio de Hueytlalpan
PUEBLA
Avances de Obra
Al 31/dic./2021**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptObraPublicaDet

8208059 C00527 13/10/2021 BANCOMER 0116041302 FISM 20211112-02-015 HUEY07

CONSTRUCTORA KISTAKU SA
DE CV

HUEY07 - Obra Pública :
FISM/2021/020 -
AMPLIACION DE DRENAJE
SANITARIO UBICADO EN LA

Fecha y hora de Impresión | 24/may./2022
11:55 p. m.

\$969,742.41

Total \$969,742.41

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
1005 01	LIMPIA TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO	0.34	3,326.00	3,326.00	100.00	100.00
1000 21-1	TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO	0.38	3,646.94	3,646.94	100.00	100.00
1000 05	RUPTURA Y DEMOLICION A MANO DE PAVIMENTO HIDRAHULICO	0.21	2,012.24	2,012.24	100.00	100.00
1000 20	TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO ASFALTICO DE	2.71	26,298.71	26,298.71	100.00	100.00
DEM042	DEMOLICION A MANO DE PAVIMENTO ASFALTICO INCLUYENDO LA BASE DE C	1.28	12,429.33	12,429.33	100.00	100.00
1019 02	EXCAVACION EN ROCA FIJA PARA ZANJAS POR CUALQUIER MEDIO PARA ZOI	5.40	52,412.99	52,412.99	100.00	100.00
9010 13	ACARREO 1ER KM DE MATERIALES PETREOS, ARENA GRAVA PRODUCTO DE	0.46	4,461.80	4,461.80	100.00	100.00
9040 03	ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1º DE MATERIALES PETREOS, ARENA GRA'	5.28	51,168.97	51,168.97	100.00	100.00
3009 01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA DE ARENA EN ZANJAS PARA TUB	2.04	19,798.53	19,798.53	100.00	100.00
3050 03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO ALT	9.89	95,898.17	95,898.17	100.00	100.00
1131 06	COMPACTADO AL 90% CON PROCTOR CON MATERIAL DE BANCO	24.28	235,465.58	235,465.58	100.00	100.00
3060 01	POZO DE VISITA TIPO COMUN DIAM. DE 0.60 A 1.20 M SOBRE TUBO 0.60M PRC	1.46	14,159.86	14,159.86	100.00	100.00
3060 02	POZO DE VISITA TIPO COMUN DIAM. DE 0.60 A 1.20 M SOBRE TUBO 0.60M PRC	6.86	66,530.36	66,530.36	100.00	100.00
3110 01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO CON MORTE	3.92	38,011.87	38,011.87	100.00	100.00
3150 01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALON DE VARILLA DE No. 62 DE DIAMET	0.38	3,704.74	3,704.74	100.00	100.00
PACO006	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAHULICO DE 15 CM DE ESPESOR CON CONC	24.96	242,040.65	242,040.65	100.00	100.00
4080 03	CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN TRABES Y COLUM	2.49	24,169.05	24,169.05	100.00	100.00
ACE019	SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO Y COLOCADO DE ACERO DE REFUERZO	0.68	6,551.76	6,551.76	100.00	100.00
ACE017	SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO Y COLOCADO DE ACERO DE REFUERZO	2.89	27,995.52	27,995.52	100.00	100.00
CON008	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA RAPIDO VACIADO CON CARRETEL	3.92	37,976.04	37,976.04	100.00	100.00
CAS142	CASTILLO DE CONCRETO SECCION 20X20CMCONCRETO F'C=150 KG/CM3-3/8'	0.17	1,683.30	1,683.30	100.00	100.00
Total		% 100	\$969,742.41	\$969,742.41	% 100	% 100



**Municipio de Hueytlalpan
PUEBLA
Avances de Obra
Al 31/dic./2021**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 24/may./2022
11:55 p. m.

Clave Presupuestal: OP109-300-6141-2

Nombre del Proyecto: PROGRAMACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PRIORITARIAS EN LAS COMUNIDADES Y CABECERA

Número de la Obra: FISM-2021-001

Nombre: REHABILITACION POR DAÑOS OCACIONADOS POR PASO DE HURACAN GRACE DE VARIOS TRAMOS DEL CAMINO DEL ARENAL A LA PALMA EN EL MUNICIPIO DE HUEYTLALPAN

Descripción REHABILITACION POR DAÑOS OCACIONADOS POR PASO DE HURACAN GRACE DE VARIOS TRAMOS DEL CAMINO DEL ARENAL A LA PALMA EN EL

Tipo de Obra: Rehabilitación

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: TM-FISM-2021-001

Tipo de Contrato: Adjudicación Directa

Localidad: EL ARENAL

Fecha Inicio: 28/10/2021

Ubicación: HUEYTLALPAN

Fecha Fin: 11/11/2021

Monto Vigente del Ejercicio: \$275,565.89

Status:

Monto Original del Contrato: \$275,565.89

Monto Modificado del Contrato: \$275,565.89

Empresa Contratada: MARSABEN, INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SA DE CV

Domicilio: HIDALGO No. 406

Colonia: CENTRO

C.P: 73950

Estado: PUEBLA

Telefono:

RFC: MID181009Q65

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
28	CMOPHP/FISM-2021/001	Activo	28/10/2021	11/11/2021

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
502	FISM	\$275,565.89

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	---------	--------------	----------	-------



Municipio de Hueytlalpan
PUEBLA
Avances de Obra
Al 31/dic./2021

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptObraPublicaDet

107624 C00602 16/11/2021 BANCOMER 0116041302 FISM 20211112-02-015 HUE895

MARSABEN,
INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO SA DE CV

HUE895 - Obra Pública :
FISM-2021-001 -
REHABILITACION POR
DAÑOS OCACIONADOS

Fecha y 24/may./2022

hora de Impresión 11:55 p. m.

\$275,565.89

Total \$275,565.89

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
1.1.1	RETIRO DE MATERIAL VERTIDO PRODUCTO DE DESCOPETE, Y DERRUMBE. II	78.59	216,571.54	216,571.54	100.00	100.00
2	RETIRO DE MATERIAL VERTIDO PRODUCTO DE DESCOPETE, Y DERRUMBE. II	7.13	19,656.43	19,656.43	100.00	100.00
3	RETIRO DE MATERIAL VERTIDO PRODUCTO DE DESCOPETE, Y DERRUMBE. II	14.28	39,337.92	39,337.92	100.00	100.00
Total		% 100	\$275,565.89	\$275,565.89	% 100	% 100



**Municipio de Hueytlalpan
PUEBLA
Avances de Obra
Al 31/dic./2021**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 24/may./2022
11:55 p. m.

Clave Presupuestal: OP109-300-6141-2

Nombre del Proyecto: PROGRAMACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PRIORITARIAS EN LAS COMUNIDADES Y CABECERA

Número de la Obra: FISM-2021-002

Nombre: REHABILITACION POR DAÑOS OCACIONADOS POR PASO DE HURACAN GRACE DEL CRUCERO A ESPERANZA EN LA LOCALIDAD LA ESPERANZA EN EL MUNICIPIO DE HUEYTLALPAN

Descripción REHABILITACION POR DAÑOS OCACIONADOS POR PASO DE HURACAN GRACE DEL CRUCERO A ESPERANZA EN LA LOCALIDAD LA ESPERANZA EN

Tipo de Obra: Rehabilitación

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: TM-FISM-2021-002

Tipo de Contrato: Adjudicación Directa

Localidad: LA ESPERANZA

Fecha Inicio: 28/10/2021

Ubicación: HUEYTLALPAN

Fecha Fin: 11/11/2021

Monto Vigente del Ejercicio: \$296,107.98

Status:

Monto Original del Contrato: \$296,107.98

Monto Modificado del Contrato: \$296,107.98

Empresa Contratada: JOAQUIN HERNANDEZ RODRIGUEZ

Domicilio: CARRETERA A CUETZALAN KM. 1 No. 115

Colonia: TLALCONTENO

C.P: 73680

Estado: PUEBLA

Telefono: 0000

RFC: HERJ750125RL

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
27	CMOPHP/FISM-2021/002	Activo	28/10/2021	11/11/2021

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
502	FISM	\$296,107.98

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	---------	--------------	----------	-------



Municipio de Hueytlalpan
PUEBLA
Avances de Obra
Al 31/dic./2021

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptObraPublicaDet

564836

C00601

11/11/2021

BANCOMER 0116041302 FISM 20211112-02-015

FNJHR221

JOAQUIN HERNANDEZ
RODRIGUEZ

Fecha y 24/may./2022

hora de Impresión 11:55 p. m.

FNJHR221 - Obra Pública : \$296,107.98
FISM-2021-002 -
REHABILITACION POR
DAÑOS OCACIONADOS

Total \$296,107.98

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
1.1.1	RETIRO DE MATERIAL VERTIDO PRODUCTO DE DESCOPETE, Y DERRUMBE. II	78.63	232,842.62	232,842.62	100.00	100.00
2	RETIRO DE MATERIAL VERTIDO PRODUCTO DE DESCOPETE, Y DERRUMBE. II	7.11	21,061.66	21,061.66	100.00	100.00
3	RETIRO DE MATERIAL VERTIDO PRODUCTO DE DESCOPETE, Y DERRUMBE. II	14.25	42,203.70	42,203.70	100.00	100.00
Total		% 100	\$296,107.98	\$296,107.98	% 100	% 100



**Municipio de Hueytlalpan
PUEBLA
Avances de Obra
Al 31/dic./2021**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 24/may./2022
11:55 p. m.

Clave Presupuestal: OP109-300-6141-2

Nombre del Proyecto: PROGRAMACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PRIORITARIAS EN LAS COMUNIDADES Y CABECERA

Número de la Obra: FISM-2021-003

Nombre: REHABILITACION POR DAÑOS OCACIONADOS POR PASO DE HURACAN GRACE VARIOS TRAMOS DEL CAMINO HUEYTLALPAN A ZITLALA EN EL MUNICIPIO DE HUEYTLALPAN

Descripción REHABILITACION POR DAÑOS OCACIONADOS POR PASO DE HURACAN GRACE VARIOS TRAMOS DEL CAMINO HUEYTLALPAN A ZITLALA EN EL MUNICIPIO

Tipo de Obra: Rehabilitación

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: TM-FISM-2021-003

Tipo de Contrato: Adjudicación Directa

Localidad: ZITLALA

Fecha Inicio: 28/10/2021

Ubicación: HUEYTLALPAN

Fecha Fin: 11/11/2021

Monto Vigente del Ejercicio: \$178,700.58

Status:

Monto Original del Contrato: \$178,700.58

Monto Modificado del Contrato: \$178,700.58

Empresa Contratada: JOAQUIN HERNANDEZ RODRIGUEZ

Domicilio: CARRETERA A CUETZALAN KM. 1 No. 115

Colonia: TLALCONTENO

C.P: 73680

Estado: PUEBLA

Telefono: 0000

RFC: HERJ750125RL

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
26	CMOPHP/FISM-2021/003	Activo	28/10/2021	11/11/2021

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
502	FISM	\$178,700.58

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	---------	--------------	----------	-------



Municipio de Hueytlalpan
PUEBLA
Avances de Obra
Al 31/dic./2021

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptObraPublicaDet

564830

C00600

11/11/2021

BANCOMER 0116041302 FISM 20211112-02-015

FNJHR220

JOAQUIN HERNANDEZ
RODRIGUEZ

Fecha y 24/may./2022

hora de Impresión 11:55 p. m.

FNJHR220 - Obra Pública : \$178,700.58
FISM-2021-003 -
REHABILITACION POR
DAÑOS OCACIONADOS

Total **\$178,700.58**

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
1.1.1	RETIRO DE MATERIAL VERTIDO PRODUCTO DE DESCOPETE, Y DERRUMBE. II	78.54	140,357.94	140,357.94	100.00	100.00
2	RETIRO DE MATERIAL VERTIDO PRODUCTO DE DESCOPETE, Y DERRUMBE. II	7.14	12,764.64	12,764.64	100.00	100.00
3	RETIRO DE MATERIAL VERTIDO PRODUCTO DE DESCOPETE, Y DERRUMBE. II	14.31	25,578.00	25,578.00	100.00	100.00
Total		% 100	\$178,700.58	\$178,700.58	% 100	% 100



**Municipio de Hueytlalpan
PUEBLA
Avances de Obra
Al 31/dic./2021**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 24/may./2022
11:55 p. m.

Clave Presupuestal: OP109-300-6121-2

Nombre del Proyecto: PROGRAMACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PRIORITARIAS EN LAS COMUNIDADES Y CABECERA

Número de la Obra: FISM-2021-004

Nombre: CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS PARA FOMENTAR LA ACTIVIDAD RECREATIVA Y EL DEPORTE A LA JUVENTUD Y A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, EN LA LOCALIDAD DE HUEYTLALPAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEYTLALPAN, PUEBLA

Descripción CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS PARA FOMENTAR LA ACTIVIDAD RECREATIVA Y EL DEPORTE A LA JUVENTUD Y A LAS PERSONAS CON

Tipo de Obra: Nueva

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: TM-FISM-2021-004

Tipo de Contrato: Invitación a Proveedores

Localidad: HUEYTLALPAN

Fecha Inicio: 22/11/2021

Ubicación: HUEYTLALPAN

Fecha Fin: 19/02/2022

Monto Vigente del Ejercicio: \$1,181,306.80

Status: Activo

Monto Original del Contrato: \$1,181,306.80

Monto Modificado del Contrato: \$1,181,306.80

Empresa Contratada: CONSTRUCTORA CIHUATLATOANI DE CALMANALIZTLI SA DE CV

Domicilio: GENERAL LINDORO HERNANDEZ 139

Colonia: LA CHIVERIA

C.P: 73080

Estado: PUEBLA

Telefono: 00

RFC: CCC090515DK6

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
29	CMOPHP/FISM-2021/004	Activo	22/11/2021	19/02/2022

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
502	FISM	\$1,181,306.80

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	---------	--------------	----------	-------



**Municipio de Hueytlalpan
PUEBLA
Avances de Obra
Al 31/dic./2021**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptObraPublicaDet

737720 C00658 22/12/2021 BANCOMER 0116041302 FISM 20211112-02-015 68

CONSTRUCTORA
CIHUATLATOANI DE
CALMANALIZTLI SA DE CV

68 - Obra Pública : FISM-
2021-004 - CONSTRUCCION
DE ESPACIOS
DEPORTIVOS PARA

Fecha y hora de Impresión | 24/may./2022
11:55 p. m.

\$583,889.16

Total \$583,889.16

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
11061	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO EN ÁREA DE EDIFICACIÓN.INC	0.64	7,518.25	7,518.25	100.00	100.00
11080	EXCAVACION A MANO CUALQUIER TERRENO PARA FORMACIÓN DE PISOS, PI	0.33	3,927.45	3,927.45	100.00	100.00
12178	AFINE Y CONFORMACION DEL TERRENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA E	1.29	15,196.61	15,196.61	100.00	100.00
PAAS020	ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO CON MOTONIVELADORA	0.07	819.85	819.85	100.00	100.00
OPME005-A	OPERACION DE TENDIDO, CONFORMACION Y AFINAMIENTO PARA EL ACABAI	0.32	3,732.44	3,732.44	100.00	100.00
12169	BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTE:	3.49	41,192.57	41,192.57	100.00	100.00
11080	EXCAVACION A MANO CUALQUIER TERRENO PARA FORMACIÓN DE PISOS, PI	0.44	5,195.50	5,195.50	100.00	100.00
31257	GUARNICION DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15 X 40 CM SIN ARMAR INCL	3.10	36,667.95	36,667.95	100.00	100.00
12021	CIMBRA PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE PINO DE 3A, ACABADO COMÚI	19.46	229,935.41	109,493.06	47.62	47.62
21301	CONCRETO F'C=250KG/CM2 EN ESTRUC.Y LOSAS T.M.A.3/4"COLOC.VIBRADO	14.70	173,624.64	0.00	0.00	0.00
31200	REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 EN PISOS, INCLU SUMIN	1.76	20,798.57	0.00	0.00	0.00
SC001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA ESPECIAL ALTURA AJUSTABL	4.37	51,582.56	0.00	0.00	0.00
14094	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE BASQUET BOL EN ACRILICO CC	2.38	28,069.68	0.00	0.00	0.00
34023	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TOP DEPORTIVO EN LINEA LATERAL	0.39	4,599.17	0.00	0.00	0.00
ACA023	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TOP DEPORTIVO EN LINEA LATERAL	0.05	647.56	0.00	0.00	0.00
ACA024	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE CEMENTO, YESO, ETC. EN SACO	0.18	2,096.21	0.00	0.00	0.00
32136	PISO DE CONCRETO SIMPLE F'c= 150 KG/CM2 Y 10 CMS DE ESPESOR, ACABA	4.44	52,483.90	52,483.90	100.00	100.00
31200	REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 EN PISOS, INCLUYE SUM	0.28	3,271.81	3,271.81	100.00	100.00
11080	EXCAVACION A MANO CUALQUIER TERRENO PARA FORMACIÓN DE PISO PLA	0.30	3,495.13	3,495.13	100.00	100.00
11102	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150KG/CM2 DE 6 CM. DE ESF	0.42	4,937.33	4,937.33	100.00	100.00
31130	MURO DE PIEDRA DE LA REGION ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-CAL ,	5.83	68,834.92	68,834.92	100.00	100.00
31024	CADENA DE CONCRETO 14X15 F'C=150KG/CM2, ARM.CON 4 VAR. #2.5 O 3 Y E.	1.64	19,321.61	19,321.61	100.00	100.00
31577	MURO DE BLOCK MACIZO DE CEMENTO DE 15X20X40CM DE 15CM. ESPESOR.	0.71	8,378.94	8,378.94	100.00	100.00
32003	APLANADO MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, A PLOMO Y REGLA	1.20	14,173.07	14,173.07	100.00	100.00
34004	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS, PLAF	0.31	3,719.38	3,719.38	100.00	100.00
43120-A	SUM.Y COL.TUBO FIERRO NEGRO C-40,CON DIAMETRO 3" PARA PASAMANOS	2.49	29,401.09	29,401.09	100.00	100.00



Municipio de Hueytlalpan
PUEBLA
Avances de Obra
Al 31/dic./2021

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 24/may./2022
11:55 p. m.

ACA023	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE CEMENTO, YESO, ETC. EN SACO	0.01	86.71	86.71	100.00	100.00
ACA024	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE CEMENTO, YESO, ETC. SACO, EN	0.02	280.44	280.44	100.00	100.00
SC002	RAMPA PARA DISCAPACITADOS HECHA DE CONCRETO F'C=250KG/CM2 EN E:	2.74	32,403.22	0.00	0.00	0.00
33152	S.YC.PASAMANOS PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES A BASE	0.36	4,304.35	0.00	0.00	0.00
34145	RÓTULO CON EL LOGOTIPO DE PERSONAS DISCAPACITADAS ELABORADO C:	0.10	1,123.37	0.00	0.00	0.00
9030 01	ACARREO, CARGA, 1er. KM. Y DESCARGA DE: CEMENTO, ACERO, TABIQUE, TI	12.85	151,761.15	151,761.15	100.00	100.00
9060 01	ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o. DE:CEMENTO, ACERO, TABIQUE, TUBE	13.35	157,725.96	0.00	0.00	0.00
Total		% 100	\$1,181,306.80	\$583,889.16	% 49.43	%49.43



**Municipio de Hueytlalpan
PUEBLA
Avances de Obra
Al 31/dic./2021**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y | 24/may./2022
hora de Impresión | 11:55 p. m.

Clave Presupuestal: OP109-300-6111-2

Nombre del Proyecto: PROGRAMACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PRIORITARIAS EN LAS COMUNIDADES Y CABECERA

Número de la Obra: FORTAMUN/2021/008

Nombre: CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE HUEYTLALPAN

Descripción CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE HUEYTLALPAN

Tipo de Obra: Nueva

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: TM-FORTAMUN-2021-008

Tipo de Contrato: Invitación a Proveedores

Localidad: HUEYTLALPAN

Fecha Inicio: 06/09/2021

Ubicación: HUEYTLALPAN

Fecha Fin: 05/10/2021

Monto Vigente del Ejercicio: \$439,315.81

Status:

Monto Original del Contrato: \$439,315.81

Monto Modificado del Contrato: \$439,315.81

Empresa Contratada: CONSTRUCTORA CIHUATLATOANI DE CALMANALIZTLI SA DE CV

Domicilio: GENERAL LINDORO HERNANDEZ 139

Colonia: LA CHIVERIA

C.P: 73080

Estado: PUEBLA

Telefono: 00

RFC: CCC090515DK6

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
24	CMOPHP/FORTAMUN/2021/008	Activo	06/09/2021	05/10/2021

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
503	FORTAMUN	\$439,315.81

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	---------	--------------	----------	-------



**Municipio de Hueytlalpan
PUEBLA
Avances de Obra
Al 31/dic./2021**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 24/may./2022
11:55 p. m.

26796015	C00529	12/10/2021	BANCOMER 0116041361 FORTAMUN 20211112-03 -014	67	CONSTRUCTORA CIHUATLATOANI DE CALMANALIZTLI SA DE CV	67 - Obra Pública : FORTAMUN/2021/008 - CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD	\$334,955.47
737720	C00492	29/09/2021	BANCOMER 0116041361 FORTAMUN 20211112-03 -014	62	CONSTRUCTORA CIHUATLATOANI DE CALMANALIZTLI SA DE CV	62 - Obra Pública : FORTAMUN/2021/008 - CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD	\$104,360.34
Total							\$439,315.81

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
LIM002	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLANTE DE EDIFICIO, INCLUYE LOCA	0.12	528.26	0.00	0.00	0.00
EXCA001	EXCAVACION A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO MAT	0.99	4,334.83	0.00	0.00	0.00
EXCA019	EXCAVACION A MANO EN ROCA FIJA EN ZANJA DE 0.00 A 2.00 M. CON CUÑA Y	2.95	12,979.85	0.00	0.00	0.00
RELL001	RELLENO A VOLTEO UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION	0.28	1,214.64	0.00	0.00	0.00
PLAN021	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C = 100 KG/CM2 DE 6 CM. DE ESPESOR, (1.53	6,705.48	0.00	0.00	0.00
CIM007	CIMIENTOS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRASA ASENTADA CON MORTERO	25.76	113,163.51	38,807.33	34.29	34.29
DALA025	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=	2.52	11,067.36	11,067.36	100.00	100.00
CAS095	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 15 X 20 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2	2.50	10,989.93	10,989.93	100.00	100.00
MUBLO022-1	MURO DE BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE 15 X 20 X 40 CM EN 15 CM DE ES	4.75	20,873.30	20,873.30	100.00	100.00
DALA025	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=	3.29	14,458.15	14,458.15	100.00	100.00
LOSA002	LOSA PLANA EN ESTRUCTURA, PERALTE = 10 CM CIMBRA COMUN REFORZA	9.47	41,613.07	41,613.07	100.00	100.00
FIR008	FIRME DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C=150 KG/C	3.08	13,513.70	13,513.70	100.00	100.00
FIR008	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO AF	12.18	53,516.46	53,516.46	100.00	100.00
PICAC005	ACABADO ESCOBILLADO O FINO SOBRE FIRMES O PISOS DE CONCRETO Y B.	0.63	2,751.24	2,751.24	100.00	100.00
PISO001	PISO DE LOSETA DE CERAMICA FANTASIA CAMELOT DE 30 x 30 CM. ASENTA	2.76	12,108.82	12,108.82	100.00	100.00
BASET1002	BASE PARA TINACO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE LA REGION DE 12 CM. I	1.56	6,842.81	6,842.81	100.00	100.00
7004 01	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA VINIMEX LAVABLE, EN INTE	4.03	17,691.79	17,691.79	100.00	100.00
TUCE004	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO P.V.C. SANITARIO PARA CEMENTAR DI	0.66	2,886.66	0.00	0.00	0.00
TUCE002	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO P.V.C. SANITARIO PARA CEMENTAR DI	0.04	187.02	0.00	0.00	0.00
TUA015	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 45 GRADOS P.V.C. SANITARIO 2/C	0.14	614.43	0.00	0.00	0.00
TUA020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 90 GRADOS P.V.C. SANITARIO C/C	0.10	440.34	0.00	0.00	0.00
TUA026	SUMINISTRO Y COLOCACION DE T SENCILLA P.V.C. SANITARIA C/C ANGER DE	0.03	112.65	0.00	0.00	0.00
ACC021	SUMINISTRO E INSTALACION DE COLADERAS DE PISO O PRETIL DE PVC EN C	0.13	552.37	552.37	100.00	100.00



Municipio de Hueytlalpan
PUEBLA
Avances de Obra
Al 31/dic./2021

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 24/may./2022
11:55 p. m.

ACC023	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO ANFORA CON MORTERO CEMENTO	0.31	1,365.26	1,365.26	100.00	100.00
ACC024	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INODORO ANFORA BLANCO CON MORTERO	1.08	4,723.97	4,723.97	100.00	100.00
ACC031	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGADERA Y MANERALES ECONOMICOS MC	1.03	4,513.71	4,513.71	100.00	100.00
INSTT001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO ROTOPLAS 1100 LTS. CON SALIDA D	1.04	4,578.67	4,578.67	100.00	100.00
ACC019	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVADERO CON PILETA DERECHA O IZQUIE	0.38	1,681.57	1,681.57	100.00	100.00
INSTC001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR AUTOMATICO CALO- REX O SI	1.94	8,533.71	8,533.71	100.00	100.00
6010 01	SALIDA Y RAMALEO ELECTRICO DE ILUMINACION EN PLAFON INCLUYE: APAC	1.46	6,428.85	6,428.85	100.00	100.00
14062	REGISTRO ELECTRICO 60X60X80CM.C/BLOCK CEM.O TABIQUE PULIDO CON T	0.48	2,113.51	2,113.51	100.00	100.00
51354	S. Y C. DE TABLERO DE CONTROL PARA 4 CIRCUITOS MONOFASICOS.	0.19	816.96	816.96	100.00	100.00
51379	SUM.Y COL.DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS 15 A 50AMP. T	0.16	703.10	703.10	100.00	100.00
7001 01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS O VENTANAS DE HERRERIA CON F	4.25	18,677.65	18,677.65	100.00	100.00
7003 04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIO BRONCE DE 6 MM	0.41	1,784.92	1,784.92	100.00	100.00
7004 02	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE COMEX 100 SOBRE MURO	3.34	14,692.41	14,692.41	100.00	100.00
32213	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE COMEX 100 SOBRE MURO	0.80	3,498.20	3,498.20	100.00	100.00
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA ME	1.67	7,354.31	7,354.31	100.00	100.00
ACA093	ACARREO EN CAMION MIXTO. KILOMETROS SUBSECUENTES, CARRETERA	1.98	8,702.34	8,702.34	100.00	100.00
Total		% 100	\$439,315.81	\$334,955.47	% 76.24	%76.24