



**Municipio de Hueytlalpan  
PUEBLA  
Avances de Obra  
Al 30/jun./2022**

Usr: supervisor  
Rep: rptObraPublica

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2022  
05:51 p. m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
FISM/2022/001	OCACIONADOS POR PASO DE HURACAN GRACE DE VARIOS TRAMOS DEL CAMINO DEL ARENAL A LA BARRANQUERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE ZITLALA, DEL KM 0+000 AL KM 0+120 EN EL MUNICIPIO DE	FISM	OP109	PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS EN LAS COMUNIDADES Y BARRANQUERA	OBRAS PÚBLICAS	21/02/2022	21/04/2022		Rehabilitación	Invitación a Proveedores	Contrato	MARSABEN, INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SA DE CV	\$1,640,273.84	\$1,640,273.84	\$1,640,273.84	\$951,152.20	57.99%
FISM/2022/002	DEL CAMINO LA ESPERANZA DEL KM 0+000 AL KM 0+289.17 INCLUYE PUENTE PEATONAL, DEL MUNICIPIO DE	FISM	OP109	PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS EN LAS COMUNIDADES Y BARRANQUERA	OBRAS PÚBLICAS	07/02/2022	07/05/2022	Activo	Nueva	Invitación a Proveedores	Contrato	AETOS CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$1,608,953.81	\$1,608,953.81	\$1,608,953.81	\$738,497.90	45.90%
FISM/2022/003	REHABILITACION DEL CAMINO HUEYTLALPAN-ZITLALA DEL KM 1+000 AL KM 3+200 EN EL MUNICIPIO DE HUEYTLALPAN	FISM	OP109	PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS EN LAS COMUNIDADES Y BARRANQUERA	OBRAS PÚBLICAS	23/02/2022	23/05/2022	Activo	Rehabilitación	Invitación a Proveedores	Contrato	CALCHIHUANI CHICOME Y CONSTRUCTORES SA DE CV	\$2,433,632.63	\$2,433,632.63	\$2,433,632.63	\$973,453.05	40.00%
FISM/2022/005	FAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE EL CAJALAN A LA ANTENA DEL CADENAMIENTO 0+000 AL KM 0+204.00	FISM	OP109	PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS EN LAS COMUNIDADES Y BARRANQUERA	OBRAS PÚBLICAS	07/04/2022	05/06/2022	Activo	Rehabilitación	Invitación a Proveedores	Contrato	MARSABEN, INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SA DE CV	\$1,324,534.47	\$1,324,534.47	\$1,324,534.47	\$596,321.64	45.02%
FISM/2022/006		FISM	OP109	PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS EN LAS COMUNIDADES Y BARRANQUERA	OBRAS PÚBLICAS	25/04/2022	23/07/2022	Activo	Nueva	Invitación a Proveedores	Contrato	DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE ATEMPAN SA DE CV	\$1,706,224.16	\$1,706,224.16	\$1,706,224.16	\$1,000,379.81	58.63%



Usr: supervisor  
Rep: rptObraPublicaDet

**Municipio de Hueytalpan**  
**PUEBLA**  
**Avances de Obra**  
**Al 30/jun./2022**

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2022  
05:50 p. m.

**Clave Presupuestal:** OP109-300-6141-2

**Nombre del Proyecto:** PROGRAMACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PRIORITARIAS EN LAS COMUNIDADES Y CABECERA

**Número de la Obra:** FISM/2022/001

**Descripción:** REHABILITACION POR DAÑOS OCACIONADOS POR PASO DE HURACAN GRACE DE VARIOS TRAMOS DEL CAMINO DEL ARENAL A LA PALMA EN EL

**Tipo de Obra:** Rehabilitación

**Oficio de Asignación:** TM-FISM-2022-001

**Nombre:** REHABILITACION POR DAÑOS OCACIONADOS POR PASO DE HURACAN GRACE DE VARIOS TRAMOS DEL CAMINO DEL ARENAL A LA PALMA EN EL MUNICIPIO DE HUEYTLALPAN

**Modalidad:** Contrato

**Tipo de Contrato:** Invitación a Proveedores

**Localidad:** EL CRUCERO

**Ubicación:** HUEYTLALPAN

**Fecha Inicio:** 21/02/2022

**Fecha Fin:** 21/04/2022

**Monto Vigente del Ejercicio:** \$1,640,273.84

**Monto Original del Contrato:** \$1,640,273.84

**Monto Modificado del Contrato:** \$1,640,273.84

**Status:**

**Empresa Contratada:** MARSABEN, INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SA DE CV

**Domicilio:** HIDALGO No. 406

**Colonia:** CENTRO

**C.P.:** 73950

**Estado:** PUEBLA

**Telefono:**

**RFC:** MID181009Q65

**FICHA DE CONTRATO**

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
1	CMOPHP/FISM-2022/001	Activo	21/02/2022	21/04/2022

**ESTRUCTURA FINANCIERA**

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
502	FISM	\$1,640,273.84



**Municipio de Hueytlalpan  
PUEBLA  
Avances de Obra  
Al 30/jun./2022**

Usu: supervisor  
Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2022  
05:50 p. m.

**PAGOS REALIZADOS POR OBRA**

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
531140	C00165	10/03/2022	BANCOMER 0116041302 FISM 20211112-02-015	CFDI565	MARSABEN, INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SA DE CV	CFDI565 - Obra Pública : FISM/2022/001 - REHABILITACION POR DAÑOS OCACIONADOS	\$689,121.64
549016	C00231	28/04/2022	BANCOMER 0116041302 FISM 20211112-02-015	A38DC49B02AA	MARSABEN, INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SA DE CV	A38DC49B02AA - Obra Pública : FISM/2022/001 - REHABILITACION POR DAÑOS OCACIONADOS	\$430,493.90
69676	C00228	07/04/2022	BANCOMER 0116041302 FISM 20211112-02-015	DA4A929528B9	MARSABEN, INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SA DE CV	DA4A929528B9 - Obra Pública : FISM/2022/001 - REHABILITACION POR DAÑOS OCACIONADOS	\$520,658.30
<b>Total</b>							<b>\$1,640,273.84</b>

**AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA**

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
DESMTE004	D) MONTE DE REGIONES DESERTICAS, ZONAS CULTIVADAS O DE PASTIZALES	0.31	5,107.90	0.00	0.00	0.00
DESPALMES002	DESPALME (INCISO 072-H.02) B) EN MATERIAL B	1.65	27,060.48	0.00	0.00	0.00
CUNE001	FORMACIÓN DE CUNETAS	2.95	48,355.48	0.00	0.00	0.00
EXC008	A) EN CORTES Y ADICIONALES DEBAJO DE LA SUBRASANTE: 2) EN MATERIAL	1.66	27,162.10	0.00	0.00	0.00
EXC009	A) EN CORTES Y ADICIONALES DEBAJO DE LA SUBRASANTE: 3) EN MATERIAL	13.76	225,773.35	0.00	0.00	0.00
RELL002-A	RELLENOS (INCISO 3.01.02.023-H.01) 2) CON MATERIAL "B".	4.65	76,202.72	0.00	0.00	0.00
ACA090	SOBREACARREOS PARA LOS MATERIALES SOBREPASANTES PRODUCTO DE LA EX	6.03	98,856.94	0.00	0.00	0.00
PAAS020	ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO CON MOTONIVELADORA	0.62	10,105.92	0.00	0.00	0.00
OPME005-A	OPERACION DE TENDIDO, CONFORMACION Y AFINAMIENTO PARA EL ACABAD	2.57	42,108.00	0.00	0.00	0.00
EXMA002-A	EXTRACCION DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y DE LOS DESPERDICIO	6.22	102,061.44	0.00	0.00	0.00
OPCR001-A	OPERACION DE CRIBADO DE LOS MATERIALES PARA LA MALLA DE 76 MM (3")	2.64	43,305.12	16,977.81	39.21	39.21
ACAMELL001	OPERACION DE ACAMELLONAMIENTO (INCISO 072-H.09) ACAMELLONAMIENTC	2.67	43,861.92	43,861.92	100.00	100.00
OPME005-A	OPERACION DE TENDIDO, CONFORMACION Y AFINAMIENTO PARA EL ACABAD	3.59	58,951.20	58,951.20	100.00	100.00
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MEC	10.27	168,460.07	168,460.07	100.00	100.00
ACA092	ACARREO EN CAMION MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, CARRETERA	7.85	128,782.64	128,782.64	100.00	100.00
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MEC	0.51	8,396.80	8,396.80	100.00	100.00
ACA092	ACARREO EN CAMION MIXTO. KILOMETROS SUBSECUENTES, CARRETERA	0.78	12,800.08	12,800.08	100.00	100.00



**Municipio de Hueytlalpan**  
**PUEBLA**  
**Avances de Obra**  
**Al 30/jun./2022**

Usu: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2022  
05:50 p. m.

ACA014	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE TIERRA, ARENA, CASCAJO, ETC. E	0.85	13,981.98	13,981.98	100.00	100.00
1005 01	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION EN EL AREA DE TRABAJO	0.10	1,598.42	1,598.42	100.00	100.00
EXCAVMANUA	EXCAVACION A MANO EN CEPA, ZONA B, TIPO II, EN SECO, MEDIDO EN BANC	1.67	27,432.24	27,432.24	100.00	100.00
EXCA019	EXCAVACION A MANO EN ROCA FIJA EN ZANJA DE 0.00 A 2.00 M. CON CUÑA Y	1.54	25,251.34	25,251.34	100.00	100.00
PLAN021	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=100 KG/CM2 DE 6 CM. DE ESPESOR AGI	0.86	14,163.80	14,163.80	100.00	100.00
MUPI000	MURO DE PIEDRA BRASA ACABADO COMUN ASENTADO CON MORTERO CEMI	16.52	270,938.80	270,938.80	100.00	100.00
DALA052	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=2	0.18	2,891.56	2,891.56	100.00	100.00
DALA060	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=2	0.66	10,791.36	10,791.36	100.00	100.00
ALC004	ALCANTARILLAS DE LAMINA CORRUGADA DE ACERO 6) DE 120 CM DE DIAME 3/8" ESTIROS DE 1/4" A/C 30 CM	2.40	39,367.92	39,367.92	100.00	100.00
RELL006	RELLENO Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) EN BASE PARA	3.07	50,353.98	50,353.98	100.00	100.00
CIMB040	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON MADERA DE 3a, ACABADO COMUN, EN FRC	0.30	4,977.85	4,977.85	100.00	100.00
CON007	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETI	1.64	26,867.78	26,867.78	100.00	100.00
ACE021	SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCADO DE ACERO DE REFUERZO I	1.44	23,569.61	23,569.61	100.00	100.00
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS	0.04	735.04	735.04	100.00	100.00
<b>Total</b>		<b>% 100</b>	<b>\$1,640,273.84</b>	<b>\$951,152.20</b>	<b>% 57.99</b>	<b>%57.99</b>



**Municipio de Hueytlalpan  
PUEBLA  
Avances de Obra  
Al 30/jun./2022**

Usr: supervisor  
Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2022  
05:50 p. m.

**Clave Presupuestal:** OP109-300-6151-2

**Nombre del Proyecto:** PROGRAMACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PRIORITARIAS EN LAS COMUNIDADES Y CABECERA

**Número de la Obra:** FISM/2022/002

**Nombre:** CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE ZITLALA, DEL KM 0+000 AL KM 0+120 EN EL MUNICIPIO DE HUEYTLALPAN,

**Descripción** CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE ZITLALA, DEL KM 0+000 AL KM 0+120 EN EL MUNICIPIO DE

**Tipo de Obra:** Nueva

**Modalidad:** Contrato

**Oficio de Asignación:** TM-FISM-2022-002

**Tipo de Contrato:** Invitación a Proveedores

**Localidad:** ZITLALA

**Fecha Inicio:** 07/02/2022

**Ubicación:** HUEYTLALPAN

**Fecha Fin:** 07/05/2022

**Monto Vigente del Ejercicio:** \$1,608,953.81

**Status:** Activo

**Monto Original del Contrato:** \$1,608,953.81

**Monto Modificado del Contrato:** \$1,608,953.81

**Empresa Contratada:** AETOS CONSTRUCCIONES SA DE CV

**Domicilio:** BENITO JUAREZ 43

**Colonia:** CENTRO

**C.P.:**

**Estado:** PUEBLA

**Telefono:** 0

**RFC:** ACO171115NC9

**FICHA DE CONTRATO**

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
3	CMOPHP/FISM-2022/002	Activo	07/02/2022	07/05/2022

**ESTRUCTURA FINANCIERA**

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
502	FISM	\$1,608,953.81

**PAGOS REALIZADOS POR OBRA**

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	---------	--------------	----------	-------



**Municipio de Hueytlalpan  
PUEBLA  
Avances de Obra  
Al 30/jun./2022**

Usr: supervisor  
Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2022  
05:50 p. m.

22968015	C00166	14/03/2022	BANCOMER 0116041302 FISM 20211112-02-015	378FDC2DE7F6	AETOS CONSTRUCCIONES SA DE CV	378FDC2DE7F6 - Obra Pública : FISM/2022/002 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON	\$655,592.22
5724015	C00282	10/05/2022	BANCOMER 0116041302 FISM 20211112-02-015	8A4264D03541	AETOS CONSTRUCCIONES SA DE CV	8A4264D03541 - Obra Pública : FISM/2022/002 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON	\$738,497.90
<b>Total</b>							<b>\$1,394,090.12</b>

**AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA**

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
LIM002	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLANTE DE EDIFICIO, INCLUYE LOCAL	0.57	9,195.55	0.00	0.00	0.00
EXCA023-1	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS TODAS LAS ZONAS MATERIALES	6.19	99,557.51	0.00	0.00	0.00
PAAS013	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE AL 95% PROCTOR, EMP	1.57	25,324.10	0.00	0.00	0.00
SUBASE-001	SUB-BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES	2.97	47,739.20	0.00	0.00	0.00
BASE-001	AGUA INCORPORACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAC	3.26	52,377.06	0.00	0.00	0.00
CAR003	BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES (2.04.03.073.3.01.03.074). (NO INCLUYEN LOS ACARREOS DEL MATERIAL DEL R CARGA DE CAMION CON MAQUINA. MATERIAL I Y II	0.59	9,523.21	0.00	0.00	0.00
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MEDIA	2.42	38,886.49	0.00	0.00	0.00
ACA092	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA	22.04	354,639.62	0.00	0.00	0.00
CIMB039	SIN JIBRANA CIMENTACION Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS METALICAS	0.57	9,112.18	9,112.18	100.00	100.00
CON007	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETERA	20.39	328,050.69	218,700.46	66.67	66.67
MALL006	CIMENTACION, INCLUYE ELABORACION, CURADO Y VACIADO SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MALLA DE ACERO 6 X 6-10/10 EN F	4.03	64,886.69	43,257.79	66.67	66.67
PICAC008	ACABADO RASTREADO ASPERO SOBRE PISOS DE CONCRETO PARA EVITAR EL	0.99	15,918.91	10,612.61	66.67	66.67
COR008	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO A 15 CM. I	0.82	13,190.59	0.00	0.00	0.00
IMP017	SUMINISTRO Y APLICACION DE JUNTA DE EXPANSION (FEXPAN) PARA PISO DE	1.49	24,003.65	0.00	0.00	0.00
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MEDIA	1.41	22,612.84	22,612.84	100.00	100.00
ACA092	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA	13.16	211,764.54	211,764.54	100.00	100.00
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS	0.47	7,575.26	0.00	0.00	0.00
LIM002	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLANTE DE EDIFICIO, INCLUYE LOCAL	0.10	1,532.59	1,532.59	100.00	100.00
EXCA023-1	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS TODAS LAS ZONAS MATERIALES	0.52	8,296.46	8,296.46	100.00	100.00
PAAS011	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR	0.53	8,520.43	8,520.43	100.00	100.00
CUNE003	CUNETAS DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 DE SECCION 0.15 X 1.00 M C	3.24	52,158.24	18,349.48	35.18	35.18
EXCA020	EXCAVACION EN ROCA PARA ZANJAS EN ZONA "B", HASTA TRES METROS DE	4.63	74,525.89	56,176.41	75.38	75.38
MUPI001	MURO DE PIEDRA BRASA, ACABADO COMUN ASENTADO CON MORTERO CEM	1.16	18,668.67	18,668.67	100.00	100.00



**Municipio de Hueytlalpan**  
**PUEBLA**  
**Avances de Obra**  
**Al 30/jun./2022**

Usu: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2022  
05:50 p. m.

PLAN022	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C = 100 KG/CM2 DE 8 CM. DE ESPESOR C	0.73	11,784.81	11,784.81	100.00	100.00
ACE021	DESPERDICIOS SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCADO DE ACERO DE REFUERZO I	5.80	93,267.75	93,267.75	100.00	100.00
DALA052	1/2" Y 5/8" DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=2	0.36	5,840.88	5,840.88	100.00	100.00
	3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 30 CM					
<b>Total</b>		<b>% 100</b>	<b>\$1,608,953.81</b>	<b>\$738,497.90</b>	<b>% 45.90</b>	<b>%45.90</b>



**Municipio de Hueytlalpan  
PUEBLA  
Avances de Obra  
Al 30/jun./2022**

Usr: supervisor  
Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2022  
05:50 p. m.

**Clave Presupuestal:** OP109-300-6141-2

**Nombre del Proyecto:** PROGRAMACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PRIORITARIAS EN LAS COMUNIDADES Y CABECERA

**Número de la Obra:** FISM/2022/003

**Nombre:** REHABILITACION DEL CAMINO LA ESPERANZA DEL KM 0+000 AL KM 0+289.17 INCLUYE PUENTE PEATONAL, DEL MUNICIPIO DE HUEYTLALPAN

**Descripción** REHABILITACION DEL CAMINO LA ESPERANZA DEL KM 0+000 AL KM 0+289.17 INCLUYE PUENTE PEATONAL, DEL MUNICIPIO DE HUEYTLALPAN

**Tipo de Obra:** Rehabilitación

**Modalidad:** Contrato

**Oficio de Asignación:** TM-FISM-2022-003

**Tipo de Contrato:** Invitación a Proveedores

**Localidad:** LA ESPERANZA

**Fecha Inicio:** 23/02/2022

**Ubicación:** HUEYTLALPAN

**Fecha Fin:** 23/05/2022

**Monto Vigente del Ejercicio:** \$2,433,632.63

**Status:** Activo

**Monto Original del Contrato:** \$2,433,632.63

**Monto Modificado del Contrato:** \$2,433,632.63

**Empresa Contratada:** CALCHIHUANI CHICOME Y CONSTRUCTORES SA DE CV

**Domicilio:** CALLE PORFIRIO DIAZ 17

**Colonia:** CENTRO

**C.P:** 73330

**Estado:** PUEBLA

**Telefono:** 7647633125

**RFC:** CCC1203203R6

**FICHA DE CONTRATO**

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
5	CMOPHP/FISM-2022/003	Activo	23/02/2022	23/05/2022

**ESTRUCTURA FINANCIERA**

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
502	FISM	\$2,433,632.63

**PAGOS REALIZADOS POR OBRA**

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	---------	--------------	----------	-------





**Municipio de Hueytlalpan  
PUEBLA  
Avances de Obra  
Al 30/jun./2022**

Usr: supervisor  
Rep: rptObraPublicaDet

10298031 C00227 01/04/2022 BANCOMER 0116041302 FISM 20211112-02-015 227

CALCHIHUANI CHICOME Y  
CONSTRUCTORES SA DE CV

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2022 05:50 p. m.  
227 - Obra Pública : \$973,453.05  
FISM/2022/003 -  
REHABILITACION DEL  
CAMINO LA ESPERANZA

**Total \$973,453.05**

**AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA**

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
DESMTE004	D) MONTE DE REGIONES DESERTICAS, ZONAS CULTIVADAS O DE PASTIZALES	0.03	819.68	0.00	0.00	0.00
DESPALMES002	B) EN MATERIAL B	0.35	8,563.71	0.00	0.00	0.00
CUNE001	FORMACIÓN DE CUNETAS	0.35	8,400.89	0.00	0.00	0.00
EXC008	2) EN MATERIAL "B"	1.68	40,829.10	0.00	0.00	0.00
EXC009	3) EN MATERIAL "C"	13.58	330,560.33	0.00	0.00	0.00
RELL002-A	2) CON MATERIAL "B".	8.48	206,271.78	0.00	0.00	0.00
ACA090	2) CARGA CON MÁQUINA	5.25	127,885.94	0.00	0.00	0.00
PAAS020	ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO CON MOTONIVELADORA	0.18	4,286.94	0.00	0.00	0.00
OPME005-A	OPERACION DE TENDIDO, CONFORMACION Y AFINAMIENTO PARA EL ACABAD	0.45	10,958.86	0.00	0.00	0.00
EXMA002-A	EXTRACCION DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y DE LOS DESPERDICIO	1.37	33,319.36	0.00	0.00	0.00
OPCR001-A	OPERACION DE CRIBADO DE LOS MATERIALES PARA LA MALLA DE 76 MM (3")	0.42	10,153.80	0.00	0.00	0.00
ACAMELL001	OPERACION DE ACAMELLONAMIENTO (INCISO 072-H.09) ACAMELLONAMIENTC	0.21	5,187.60	0.00	0.00	0.00
OPME005-A	OPERACION DE TENDIDO, CONFORMACION Y AFINAMIENTO PARA EL ACABAD	0.45	10,958.86	0.00	0.00	0.00
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MEI	6.55	159,418.39	0.00	0.00	0.00
ACA092	ACARREO EN CAMION MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, CARRETERA	8.26	201,089.97	0.00	0.00	0.00
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MEI	0.47	11,527.16	11,527.16	100.00	100.00
ACA092	ACARREO EN CAMION MIXTO. KILOMETROS SUBSECUENTES, CARRETERA	1.48	36,103.78	21,055.35	58.32	58.32
ACA014	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE TIERRA, ARENA, CASCAJO, ETC. E	0.84	20,428.24	0.00	0.00	0.00
1005 01	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION EN EL AREA DE TRABAJO	0.10	2,324.22	2,324.22	100.00	100.00
EXCAVMANUA	EXCAVACION A MANO EN CEPA, ZONA B, TIPO II, EN SECO, MEDIDO EN BANC	0.81	19,725.39	19,725.39	100.00	100.00
EXCA019	EXCAVACION A MANO EN ROCA FIJA EN ZANJA DE 0.00 A 2.00 M. CON CUÑA Y	3.11	75,567.34	75,567.34	100.00	100.00
PLAN021	MARCO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'c=100 KG/CM2 DE 6 CM. DE ESPESOR AGI	0.55	13,490.43	13,490.43	100.00	100.00
MUPI000	MURO DE PIEDRA BRASA ACABADO COMUN ASENTADO CON MORTERO	10.23	249,006.13	249,006.13	100.00	100.00
DALA052	CEMENTO ARENA 1:3 DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=2	0.12	2,950.45	2,950.45	100.00	100.00
DALA060	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=2	0.39	9,429.01	9,429.01	100.00	100.00
ALC004	3/8" ESTRIOS DE 1/4" A/C 30 CM 6) DE 120 CM DE DIAMETRO A) CALIBRE 12 CON PESO DE 101.20 KG/M.	1.62	39,367.92	39,367.92	100.00	100.00



**Municipio de Hueytlalpan  
PUEBLA  
Avances de Obra  
Al 30/jun./2022**

Usu: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2022  
05:50 p. m.

Identificador	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Porcentaje	Fecha y hora de Impresión
RELL006	RELLENO Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) EN BASE PARA	1.91	46,439.61	0.00	0.00	0.00
CIMB040	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON MADERA DE 3a, ACABADO COMUN, EN FRC	0.27	6,585.69	0.00	0.00	0.00
CON007	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETI	0.99	24,166.13	0.00	0.00	0.00
ACE021	SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCADO DE ACERO DE REFUERZO I	1.05	25,608.40	0.00	0.00	0.00
LIM005	1/2" Y 5/8" LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS	0.08	1,874.57	0.00	0.00	0.00
N.CTR.CAR-1-010	MURO DE PIEDRA BRASA ACABADO COMUN ASENTADO CON MORTERO	1.02	24,859.73	24,859.73	100.00	100.00
N.CTR.CAR-1-010	CEMENTO ADENA 1-3 PARA RELLENO DE ESCAVACIONES	3.16	76,913.57	76,913.57	100.00	100.00
N.CTR.CAR-1-020	CONCRETO HIDRÁULICO NORMAL PREMEZCLADO, DE F'c= 250 KG/CM2, EN C.	0.29	6,967.04	6,967.04	100.00	100.00
N-CTR-CAR-1-020	MAMPOSTERIA DE PIEDRA DE TERCERA CLASE JUNTEADA CON MORTERO DE	3.23	78,676.88	78,676.88	100.00	100.00
N.CTR.CAR-1-020	ACERO DE REFUERZO, VARILLAS DE LIMITE ELÁSTICO IGUAL O MAYOR DE 42	1.03	25,065.74	25,065.74	100.00	100.00
E.P.CAR.01	APOYOS DE NEOPRENO, DUREZA SHORE 60, NORMA ASTM 2240 EN APOYOS,	1.34	32,517.35	0.00	0.00	0.00
E.P.CAR.01	APOYOS DE NEOPRENO DE 2 CM. DE ESPESOR DE 40X140 CM. EN TOPES SISI	1.34	32,517.35	0.00	0.00	0.00
N.CTR.CAR-1-020	CONCRETO HIDRÁULICO NORMAL PREMEZCLADO, DE F'c= 250 KG/CM2, EN LC	1.60	38,847.74	38,847.74	100.00	100.00
N.CTR.CAR-1-030		0.07	1,667.48	1,667.48	100.00	100.00
N.CTR.CAR-1-020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DUCTOS DE PLASTICO DE 7.62 CM. DE DIAME	5.72	139,266.36	139,266.36	100.00	100.00
N.CTR.CAR-1-020	ACERO DE REFUERZO, VARILLAS DE LIMITE ELÁSTICO IGUAL O MAYOR DE 42; FABRICACIÓN Y HABILITACIÓN DE PIEZAS DE ACERO ESTRUCTURAL A-36, POI	1.80	43,820.16	43,820.16	100.00	100.00
N.CTR.CAR-1-020	PARAPETOS METÁLICOS, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA	2.97	72,233.11	0.00	0.00	0.00
N.CTR.CAR-1-020	CONCRETO HIDRÁULICO NORMAL PREMEZCLADO, DE F'c= 250 KG/CM2, EN G	0.19	4,594.15	0.00	0.00	0.00
N.CTR.CAR-1-020	DE PARAPETO (E P 01) INCLUYE SUMINISTRO DE CONCRETO, CIMBRAS Y TO	0.80	19,461.34	0.00	0.00	0.00
N.CTR.CAR-1-010	ACERO DE REFUERZO, VARILLAS DE LIMITE ELÁSTICO IGUAL O MAYOR DE 42; CORTE O ESCAVACIONES ADICIONALES ABAJO DE LA SUBRASANTE, EN CUA	0.29	7,129.36	7,129.36	100.00	100.00
N.CTR.CAR-1-010	CUANDO EL MATERIAL SE DESPERDICE POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA CUERPO DE TERRAPLEN, COMPACTADO AL 95% (NOVENTA Y CINCO POR CIE	2.78	67,555.50	67,555.50	100.00	100.00
E.P. CAR 05	DEL BANCO QUE ELIJA EL LICITANTE, ACARREOS, FORMACIÓN Y COMPACTAC ARROPE Y AFINE DE LOS TALUDES DE LOS TERRAPLENES CON MATERIAL VE	0.11	2,693.75	2,693.75	100.00	100.00
N.CTR.CAR-1-070	DESDE EL MES O DEL BANCO QUE ELIJA EL CONTRATISTA, POR UNIDAD DE OBR SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALES, POR UNIDAD DE OBRA TERMINAD	0.03	712.15	712.15	100.00	100.00
N.CTR.CAR-1-070	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALES, POR UNIDAD DE OBRA TERMINAD	0.04	882.16	882.16	100.00	100.00
N.CTR.CAR-1-070	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALES, POR UNIDAD DE OBRA TERMINAD	0.04	852.99	852.99	100.00	100.00
N.CTR.CAR-1-070	DPP (OBRAS EN EL CAMINO) DE 117 X 117 CM	0.07	1,706.66	1,706.66	100.00	100.00
N.CTR.CAR-1-070	DPI-7 (SEÑALES PREVIAS) DE 86 X 300 CM	0.04	942.43	942.43	100.00	100.00
N.CTR.CAR-1-070	DPC-2 CONOS (CON ILUMINACIÓN) DE 90 CM DE ALTURA Y BASE DE 40 X 40 C	0.05	1,224.47	1,224.47	100.00	100.00
N.CTR.CAR-1-070	DPC-5.3 TRAFITAMBOS CON LAMPARAS DE DESTELLO	0.05	1,224.47	1,224.47	100.00	100.00
N.CTR.CAR-1-070	DPC-6 (INDICADORES DE OBSTACULOS) DE 30 X 122 CM	0.05	1,224.47	1,224.47	100.00	100.00
N.CTR.CAR-1-070	DPC-7 (FLECHA) DE 122 X 300 CM, CON DIODOS LUMINOSOS (LEDS SUPERBRI	0.04	952.64	952.64	100.00	100.00
N.CTR.CAR-1-070	SEÑALES VARIABLES DE LEDS DE 110 X 110 CM (PREVENTIVAS Y RESTRICTIV.	0.04	952.45	952.45	100.00	100.00
N.CTR.CAR-1-070	DPM-1 BANDERAS PORTATILES DE 50 X 60 CM, POR UNIDAD DE OBRA TERMIN	0.02	544.23	544.23	100.00	100.00



**Municipio de Hueytlalpan**  
**PUEBLA**  
**Avances de Obra**  
**Al 30/jun./2022**

Usu: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2022  
05:50 p. m.

N.CTR.CAR-1-070	DPM-2 LAMPARAS DE DESTELLO PORTATILES 60 CM, POR UNIDAD DE OBRA TE	0.03	673.68	673.68	100.00	100.00
N.CTR.CAR-1-070	DPM-3 CHALECOS FLOURESCENTES, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA	0.07	1,796.47	1,796.47	100.00	100.00
EP.T.P.A.D01	DUCTOS DE PLASTICO DE 3.02X0.90 M	0.08	1,857.07	1,857.07	100.00	100.00
<b>Total</b>		<b>% 100</b>	<b>\$2,433,632.63</b>	<b>\$973,453.05</b>	<b>% 40.00</b>	<b>%40.00</b>



**Municipio de Hueytlalpan  
PUEBLA  
Avances de Obra  
Al 30/jun./2022**

Usr: supervisor  
Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2022  
05:50 p. m.

**Clave Presupuestal:** OP109-300-6141-2

**Nombre del Proyecto:** PROGRAMACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PRIORITARIAS EN LAS COMUNIDADES Y CABECERA

**Número de la Obra:** FISM/2022/005

**Nombre:** REHABILITACION DEL CAMINO HUEYTLALPAN-ZITLALA DEL KM 1+000 AL KM 3+200 EN EL MUNICIPIO DE HUEYTLALPAN

**Descripción** REHABILITACION DEL CAMINO HUEYTLALPAN-ZITLALA DEL KM 1+000 AL KM 3+200 EN EL MUNICIPIO DE HUEYTLALPAN

**Tipo de Obra:** Rehabilitación

**Modalidad:** Contrato

**Oficio de Asignación:** TM-FISM-2022-005

**Tipo de Contrato:** Invitación a Proveedores

**Localidad:** ZITLALA

**Fecha Inicio:** 07/04/2022

**Ubicación:** HUEYTLALPAN

**Fecha Fin:** 05/06/2022

**Monto Vigente del Ejercicio:** \$1,324,534.47

**Status:** Activo

**Monto Original del Contrato:** \$1,324,534.47

**Monto Modificado del Contrato:** \$1,324,534.47

**Empresa Contratada:** MARSABEN, INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SA DE CV

**Domicilio:** HIDALGO No. 406

**Colonia:** CENTRO

**C.P:** 73950

**Estado:** PUEBLA

**Telefono:**

**RFC:** MID181009Q65

**FICHA DE CONTRATO**

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
6	CMOPHP/FISM-2022/005	Activo	07/04/2022	05/06/2022

**ESTRUCTURA FINANCIERA**

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
502	FISM	\$1,324,534.47

**PAGOS REALIZADOS POR OBRA**

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	---------	--------------	----------	-------



**Municipio de Hueytlalpan  
PUEBLA  
Avances de Obra  
Al 30/jun./2022**

Usr: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

90643070 C00288 18/05/2022 BANCOMER 0116041302 FISM 20211112-02-015 CFDI750

MARSABEN,  
INFRAESTRUCTURA Y  
DESARROLLO SA DE CV

Fecha y 19/ago./2022

hora de Impresión 05:50 p. m.

CFDI750 - Obra Pública : \$596,321.64  
FISM/2022/005 -  
REHABILITACION DEL  
CAMINO HUEYTLALPAN-

**Total \$596,321.64**

**AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA**

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
DESMTE004	DESMONTE: D) MONTE DE REGIONES DESERTICAS, ZONAS CULTIVADAS O DE	0.27	3,516.90	3,516.90	100.00	100.00
DESPALME002	DESPALME: B) EN MATERIAL B	1.86	24,598.73	24,598.73	100.00	100.00
CUNE001	DESPALME: FORMACION DE CUNETAS	4.62	61,160.21	61,160.21	100.00	100.00
EXC008	EXCAVACIONES: A) EN CORTES Y ADICIONALES DEBAJO DE LA SUBRASANTE	1.07	14,139.24	14,139.24	100.00	100.00
EXC009	EXCAVACIONES: A) EN CORTES Y ADICIONALES DEBAJO DE LA SUBRASANTE	7.98	105,722.40	105,722.40	100.00	100.00
RELL002-A	RELLENOS: 2) CON MATERIAL "B"	4.84	64,055.20	64,055.20	100.00	100.00
ACA090	SOBRE ACARREOS PARA LOS MATERIALES: SOBRANTES A) PRIMER KILOMETR	2.18	28,840.50	28,840.50	100.00	100.00
PAAS020	SOBRE ACARREOS PARA LOS MATERIALES SOBRANTES A) PRIMER KILOMETR	1.22	16,173.30	16,173.30	100.00	100.00
OPME005-A	SOBRE ACARREOS PARA LOS MATERIALES SOBRANTES: A) PRIMER KILOMETR	6.04	79,947.78	79,947.78	100.00	100.00
EXMA002-A	TERRACERIAS: EXTRACCION DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y DE LO:	9.56	126,687.66	126,687.66	100.00	100.00
OPCR001-A	TERRACERIAS: OPERACION DE CRIBADO DE LOS MATERIALES PARA LA MALL	4.89	64,788.90	64,788.90	100.00	100.00
ACAMELL001	TERRACERIAS: OPERACION DE ACAMELLONAMIENTO (INCISO 072-H.09) ACAM	4.32	57,209.46	6,690.82	11.70	11.70
OPME005-A	TERRACERIAS: OPERACION DE TENDIDO, CONFORMACION Y AFINAMIENTO P	6.04	79,947.78	0.00	0.00	0.00
ACA090	ACARREOS: ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO.	13.00	172,155.60	0.00	0.00	0.00
ACA092	ACARREOS: ACARREO EN CAMION MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, CARR	13.49	178,694.98	0.00	0.00	0.00
ACA090	ACARREOS: ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO.	0.17	2,269.53	0.00	0.00	0.00
ACA092	ACARREOS: ACARREO EN CAMION MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, CARR	0.26	3,506.25	0.00	0.00	0.00
ACA014	ACARREOS: ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE TIERRA, ARENA, CAS	0.24	3,167.84	0.00	0.00	0.00
1005 01	COMPLEMENTARIOS: LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION EN EL AREA DE TRABAJO	0.11	1,520.40	0.00	0.00	0.00
EXCAVMANUA	COMPLEMENTARIOS: EXCAVACION A MANO EN CEPA, ZONA B, TIPO II, EN SEC	1.68	22,238.01	0.00	0.00	0.00
EXCA019	COMPLEMENTARIOS: EXCAVACION A MANO EN ROCA FIJA EN ZANJA DE 0.00.	1.73	22,893.61	0.00	0.00	0.00
PLAN021	COMPLEMENTARIOS: PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'c=100 KG/CM2 DE 6	0.89	11,812.12	0.00	0.00	0.00
MUPI000	COMPLEMENTARIOS: MURO DE PIEDRA BRASA ACABADO COMUN ASENTADO	3.03	40,196.23	0.00	0.00	0.00
DALA052	COMPLEMENTARIOS: DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DE	0.19	2,468.57	0.00	0.00	0.00
DALA060	COMPLEMENTARIOS: DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DE	0.70	9,301.44	0.00	0.00	0.00
ALC004	ALCANTARILLAS DE LAMINA CORRUGADA DE ACERO 6) DE 120 CM DE DIAMET	2.90	38,470.89	0.00	0.00	0.00



**Municipio de Hueytlalpan**  
**PUEBLA**  
**Avances de Obra**  
**Al 30/jun./2022**

Usu: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2022  
05:50 p. m.

RELL006	ALCANTARILLAS DE LAMINA CORRUGADA DE ACERO: RELLENO Y SUMINISTR	3.23	42,720.33	0.00	0.00	0.00
CIM040	ALCANTARILLAS DE LAMINA CORRUGADA DE ACERO: CIMBRADO Y DESCIMBF	0.35	4,662.17	0.00	0.00	0.00
CON007	ALCANTARILLAS DE LAMINA CORRUGADA DE ACERO: CONCRETO HECHO EN	1.73	22,855.79	0.00	0.00	0.00
ACE021	ALCANTARILLAS DE LAMINA CORRUGADA DE ACERO: SUMINISTRO, HABILITA	1.34	17,811.59	0.00	0.00	0.00
LIM005	ALCANTARILLAS DE LAMINA CORRUGADA DE ACERO: LIMPIEZA GENERAL DUF	0.08	1,001.06	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>		<b>% 100</b>	<b>\$1,324,534.47</b>	<b>\$596,321.64</b>	<b>% 45.02</b>	<b>%45.02</b>



**Municipio de Hueytlalpan  
PUEBLA  
Avances de Obra  
Al 30/jun./2022**

Usr: supervisor  
Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2022  
05:50 p. m.

**Clave Presupuestal:** OP109-300-6151-2

**Nombre del Proyecto:** PROGRAMACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PRIORITARIAS EN LAS COMUNIDADES Y CABECERA

**Número de la Obra:** FISM/2022/006

**Nombre:** PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE EL CAJALAN A LA ANTENA DEL CADENAMIENTO 0+000 AL KM 0+204.00

**Descripción** PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE EL CAJALAN A LA ANTENA DEL CADENAMIENTO 0+000 AL KM 0+204.00

**Tipo de Obra:** Nueva

**Modalidad:** Contrato

**Oficio de Asignación:** TM-FISM-2022-006

**Tipo de Contrato:** Invitación a Proveedores

**Localidad:** CAJALAN

**Fecha Inicio:** 25/04/2022

**Ubicación:** HUEYTLALPAN

**Fecha Fin:** 23/07/2022

**Monto Vigente del Ejercicio:** \$1,706,224.16

**Status:** Activo

**Monto Original del Contrato:** \$1,706,224.16

**Monto Modificado del Contrato:** \$1,706,224.16

**Empresa Contratada:** DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE ATEMPAN SA DE CV

**Domicilio:** PORTAL MORELOS No. 2,

**Colonia:** CENTRO

**C.P:** 73940

**Estado:** PUEBLA

**Telefono:** 2227645423

**RFC:** DIC2202078H2

**FICHA DE CONTRATO**

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
8	CMOPHP/FISM-2022/006	Activo	25/04/2022	23/07/2022

**ESTRUCTURA FINANCIERA**

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
502	FISM	\$1,706,224.16

**PAGOS REALIZADOS POR OBRA**

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	---------	--------------	----------	-------



**Municipio de Hueytlalpan  
PUEBLA  
Avances de Obra  
Al 30/jun./2022**

Usr: supervisor  
Rep: rptObraPublicaDet

41325016 C00287 25/05/2022 BANCOMER 0116041302 FISM 20211112-02-015 3

DISEÑO, INGENIERIA Y  
CONSTRUCCION DE  
ATEMPAN SA DE CV

3 - Obra Pública :  
FISM/2022/006 -  
PAVIMENTACION CON  
CONCRETO HIDRAULICO

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2022  
05:50 p. m.

\$1,000,379.81

**Total \$1,000,379.81**

**AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA**

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
TRA002	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLANTE DE EDIFICIO, INCLUYE LOCAL	1.11	18,919.37	18,919.37	100.00	100.00
PAAS020	ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO CON MOTONIVELADORA	0.57	9,754.30	9,754.30	100.00	100.00
EXCA023-2	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO I Y II CUA	1.62	27,681.79	27,681.79	100.00	100.00
EXCA023-1	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS TODAS LAS ZONAS MATERIALES	10.86	185,327.49	185,327.49	100.00	100.00
PAAS011	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR	1.61	27,554.64	27,554.64	100.00	100.00
PAAS012	ACAMELLONADO Y CONFORMACION DE LA SUBRASANTE, EMPLEANDO MATERIALES	4.40	75,054.49	75,054.49	100.00	100.00
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MEDIANA	5.16	88,004.25	88,004.25	100.00	100.00
ACA091	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONAS	9.41	160,483.25	160,483.25	100.00	100.00
BASE-001	BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES	5.59	95,328.06	95,328.06	100.00	100.00
CIMB040	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON MADERA DE 3a, ACABADO COMUN, EN FRENTE	1.32	22,469.70	22,469.70	100.00	100.00
MALL004	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA DE ACERO 6-6 / 6-6 EN PISOS	6.73	114,850.86	57,425.43	50.00	50.00
CON007	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETEL	27.24	464,754.09	232,377.04	50.00	50.00
PICAC008	ACABADO RASTREADO ASPERO SOBRE PISOS DE CONCRETO PARA EVITAR DESLIZAMIENTOS	1.73	29,490.08	0.00	0.00	0.00
CUNE003	CUNETA DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 DE SECCION 0.15 X 1.00 M., CON	4.68	79,915.69	0.00	0.00	0.00
LIM004	LIMPIEZA DE TERRENO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	1.48	25,255.40	0.00	0.00	0.00
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MEDIANA	1.80	30,641.82	0.00	0.00	0.00
ACA091	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONAS	12.43	212,012.89	0.00	0.00	0.00
ACA014	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE TIERRA, ARENA, CASCAJO, ETC. EN	1.71	29,175.53	0.00	0.00	0.00
ACA015	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE TIERRA, ARENA, GRAVA, CASCAJO	0.41	7,008.05	0.00	0.00	0.00
3060 17	INCREMENTO O RENIVELACION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN O ESPECIAL	0.15	2,542.41	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>		<b>% 100</b>	<b>\$1,706,224.16</b>	<b>\$1,000,379.81</b>	<b>% 58.63</b>	<b>%58.63</b>