



Municipio de Hueytlalpan PUEBLA

Construcciones en proceso en bienes de dominio público y/o en bienes propios

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptCedulaObraEnProceso

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2023
01:01 a. m.

SUJETO: Municipio de Hueytlalpan
CLAVE: 24-09
TITULAR: ANAYELI GONZALEZ CORDOBA
PERIODO/EJERCICIO: 2023
TRIMESTRE: 2

CUENTA AL 5° NIVEL	TIPO DE BIEN	F. DE FIN	TIPO DE OBRA	No. DE OBRA	NOMBRE	LOCALIDAD	No. DE BENEFICIARIOS	IMPORTE PAGADO EN EJERCICIOS, PERIODOS O TRIMESTRE ANTERIORES	IMPORTE PRECOMPROMETIDO 2023 O SALDO 2022	IMPORTE COMPROMETIDO 2023 O SALDO POR EJERCER(1)	TIPO DE ADJUDICACIÓN DE LA OBRA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL ANTICIPO (2)	AMORTIZACIÓN (3)	IMPORTE POR AMORTIZAR	SALDO A EJERCER	1° MES (A)	2° MES (A)	3° MES (A)	TOTAL PAGADO (D)
															(4)	(6)				D= A+B+C
1235-3	1	25	FAISMUN/2023/003	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE AL PREESCOLAR AGUSTIN MELGAR Y CAMINO PRINCIPAL, COL. TIERRA COLORADA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEYTLALPAN	HUEYTLALPAN			\$1,686,073.28		\$0.00	Invitación a Prove	CONSTRUCTOR A KISTAKU SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-4	1	25	FAISMUN/2023/004	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ZITLALA A LA LOCALIDAD DE LA PALMA EN EL MUNICIPIO DE HUEYTLALPAN, PUEBLA	ZITLALA			\$1,209,181.48		\$531,337.04	Invitación a Prove	MARSABEN, INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$531,337.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Municipio de Hueytlalpan PUEBLA

Construcciones en proceso en bienes de dominio público y/o en bienes propios

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptCedulaObraEnProceso

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2023
01:01 a. m.

CUENTA AL 5° NIVEL	TIPO DE BIEN	F. DE FIN	TIPO DE OBRA	No. DE OBRA	NOMBRE	LOCALIDAD	No. DE BENEFICIARIOS	IMPORTE PAGADO EN EJERCICIOS, PERIODOS O TRIMESTRE ANTERIORES	IMPORTE PRECOMPROMETIDO 2023 O SALDO 2022	IMPORTE COMPROMETIDO 2023 O SALDO POR EJERCER(1)	TIPO DE ADJUDICACIÓN DE LA OBRA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL ANTICIPO (2)	AMORTIZACIÓN (3)	IMPORTE POR AMORTIZAR	SALDO A EJERCER	1° MES	2° MES	3° MES	TOTAL PAGADO	
															(4)	(6)				(A)	(A)
																4=2-3	6=1-D	(A)	(A)	(A)	D= A+B+C
1235-5	1	25	FAISMUN/2023/001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA CABECERA MUNICIPAL DE HUEYTLALPAN, PUEBLA. DEL CADENAMIENTO DEL KM 1+076 AL KM 1+299 EN EL MUNICIPIO DE HUEYTLALPAN PUEBLA.	HUEYTLALPAN			\$1,997,496.50		\$0.00	Invitación a Prove	CALCHIHUANI CHICOME Y CONSTRUCTOR ES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1235-6	1	25	FAISMUN/2023/002	RECONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y OBRA ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE SKANCIPY, EN EL MUNICIPIO DE HUEYTLALPLAN, PUEBLA	SKANCIPY			\$625,377.45		\$40,600.00	Adjudicación Dire	MARSABEN, INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	