



**Municipio de Hueytlalpan
PUEBLA
Avances de Obra
Al 31/dic./2021**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptObraPublica

Fecha y hora de Impresión | 24/may./2022
11:57 p. m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
FISM/2021/011	CONSERVACION O REHABILITACION DE CALLE EN LA LOCALIDAD CRUZ DE CHACA, EN EL MUNICIPIO DE HUEYTLALPAN	FISM	OP109	PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS EN LAS COMUNIDADES Y CABECERA	OBRAS PÚBLICAS	21/04/2021	20/05/2021		Rehabilitación	Invitación a Proveedores	Contrato	TLAKAME OWICHIWAMEN S.A. DE C.V.	\$1,271,082.45	\$1,271,082.45	\$1,271,082.45	\$452,331.55	35.59%
FISM/2021/017	CONSTRUCCION DE PARQUE MUNICIPAL DE HUEYTLALPAN, PUEBLA (SEGUNDA ETAPA)	FISM	OP109	PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS EN LAS COMUNIDADES Y CABECERA	OBRAS PÚBLICAS	05/07/2021	13/10/2021		Nueva	Invitación a Proveedores	Contrato	JOAQUIN HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$1,583,136.33	\$1,583,136.33	\$1,583,136.33	\$439,903.91	27.79%
FISM/2021/019	REHABILITACION DE CALLE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE HUEYTLALPAN (BACHEO)	FISM	OP109	PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS EN LAS COMUNIDADES Y CABECERA	OBRAS PÚBLICAS	16/08/2021	14/10/2021		Rehabilitación	Invitación a Proveedores	Contrato	CONSTRUCTORA KISTAKU SA DE CV	\$1,246,456.23	\$1,246,456.23	\$1,246,456.23	\$608,210.33	48.80%
FISM/2021/020	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO UBICADO EN LA 5TA SECCION DE LA LOCALIDAD DE HUEYTLALPAN	FISM	OP109	PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS EN LAS COMUNIDADES Y CABECERA	OBRAS PÚBLICAS	16/08/2021	14/10/2021		Ampliación	Invitación a Proveedores	Contrato	CONSTRUCTORA KISTAKU SA DE CV	\$969,742.41	\$969,742.41	\$969,742.41	\$969,742.41	100.00%
FISM-2021-001	POR PASO DE HURACAN GRACE DE VARIOS TRAMOS DEL CAMINO DEL ARENAL A LA LOCALIDAD DE HUEYTLALPAN OCACIONADOS	FISM	OP109	PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS EN LAS COMUNIDADES Y CABECERA	OBRAS PÚBLICAS	28/10/2021	11/11/2021		Rehabilitación	Adjudicación Directa	Contrato	MARSABEN, INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SA DE CV	\$275,565.89	\$275,565.89	\$275,565.89	\$275,565.89	100.00%
FISM-2021-002	POR PASO DE HURACAN GRACE DEL CRUCERO A ESPERANZA EN LA LOCALIDAD LA ESPERANZA EN	FISM	OP109	PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS EN LAS COMUNIDADES Y CABECERA	OBRAS PÚBLICAS	28/10/2021	11/11/2021		Rehabilitación	Adjudicación Directa	Contrato	JOAQUIN HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$296,107.98	\$296,107.98	\$296,107.98	\$296,107.98	100.00%



**Municipio de Hueytlalpan
PUEBLA
Avances de Obra
Al 31/dic./2021**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptObraPublica

Fecha y hora de Impresión | 24/may./2022
11:57 p. m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
FISM-2021-003	OCACIONADOS POR PASO DE HURACAN GRACE VARIOS TRAMOS DEL CAMINO HUEYTLALPAN A ZITLALA EN EL RECREATIVA Y EL DEPORTE A LA JUVENTUD Y A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, EN LA LOCALIDAD	FISM	OP109	PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS EN LAS COMUNIDADES Y CABECERA	OBRAS PÚBLICAS	28/10/2021	11/11/2021		Rehabilitación	Adjudicación Directa	Contrato	JOAQUIN HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$178,700.58	\$178,700.58	\$178,700.58	\$178,700.58	100.00%
FISM-2021-004	CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE HUEYTLALPAN	FISM	OP109	PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS EN LAS COMUNIDADES Y CABECERA	OBRAS PÚBLICAS	22/11/2021	19/02/2022	Activo	Nueva	Invitación a Proveedores	Contrato	CONSTRUCTORA CIHUATLATOANI DE CALMANALIZTLISA DE CV	\$1,181,306.80	\$1,181,306.80	\$1,181,306.80	\$583,889.16	49.43%
FORTAMUN/20	CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE HUEYTLALPAN	FORTAMUN	OP109	PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS EN LAS COMUNIDADES Y CABECERA	OBRAS PÚBLICAS	06/09/2021	05/10/2021		Nueva	Invitación a Proveedores	Contrato	CONSTRUCTORA CIHUATLATOANI DE CALMANALIZTLISA DE CV	\$439,315.81	\$439,315.81	\$439,315.81	\$334,955.47	76.24%