



Hueytalpan
Puebla

Usu: supervisor

Rep: rptCedulaObrasTerminadas

Municipio de Hueytalpan PUEBLA

Obras terminadas capitalizables y/o construcción en bienes no capitalizable

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2026
07:31 p. m.

SUJETO: Municipio de Hueytalpan
CLAVE: 24-09
TITULAR: REYNALDO GONZALEZ RAMOS
PERIODO/EJERCICIO: 2026
TRIMESTRE: 1

CUENTA AL 5° NIVEL	No. DE OBRA	NOMBRE	LOCALIDAD	IMPORTE TOTAL PAGADO (1)	IMPORTE COMPROMETIDO (2)	MODIFICACIÓN (3) 3=1-2	FECHA DE TERMINO DE LA OBRA
1235-2	FORTAMUN/2026/001	REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE EL XANAT, EN EL MUNICIPIO DE HUEYTLALPLAN, PUEBLA.	XANAT	\$248,471.32	\$496,942.64	-\$248,471.32	10/04/2026
1235-4	FAISMUN/2026/001	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA 3RA. SECCION DE LA LOCALIDAD DE HUEYTLALPLAN, EN EL MUNICIPIO DE HUEYTLALPLAN, PUEBLA.	3ERA SECCION HUEYTLALPAN	\$524,348.79	\$1,048,697.58	-\$524,348.79	09/04/2026